

공농해양 낚시공원 조성

□ 목 적

- 거가대교 개통과 연계 도시민의 다양한 관광레저욕구 효율적 대처
- 기존의 자연자원과 연계한 가족, 그룹단위 낚시레저 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 장목면 송진포리(공농항 일원)
- 사업기간 : '09년 ~ '14년 6월
- 사업량 : 낚시테크, 인공어초, 경관조명, 경관웬스조형물, 휴식공간등
- 공 정 율 : 30%('12. 7월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2011년	2012년		2013년이후
				기집행	미집행	
계	97	7	5	6		79
국 비	25	3.5	2.5	3		16
도 비	7.5	1.0	0.75	0.9		5
시 비	64.5	2.5	1.75	2.1		58

※ 투자계획은 2012년 7월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- '09.12.27. : 실시설계완료 - 인·허가 협의
- '11.01.21. : 1차준공 - 인공어초 170개, 현장사무실 등
- '11.10.25. : 2차준공 - 해상파일 28공, 오탁방지막, 등부표2기
- '12.08.10. : 3차준공 - 해상파일 12공, 진입테크 76.7m
- '13.01. : 4차착공 - 해상파일 21공, 원형테크 20m

□ 사업 효과

- 해수욕장, 낚시공원, 마리나등 해양관광 네트워크구축 시너지효과 기대
- 생동감있는 체험위주 관광상품개발, 어촌경쟁력 확보 연계사업 유치

□ 조감도



□ 현장사진(현재)

