

대곡~황덕간 연결도로 사업

□ 목 적

- 칠천도와 황덕도간 연도교 개선을 통해 도서주민들의 생활 환경 개선과 접근성을 향상시켜 낙후된 도서지역의 균형 개발 및 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 하청면 대곡리 대곡마을~황덕도
- 사업기간 : 2010년 ~ 2015년(6년간)
- 사업량 : 도로 L=527m(교량 L=263m)
- 공 정 율 : 49%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	106	31	17	16	4	38
국 비	53	23	8	8	2	12
도 비	10	3	2	1	1	3
시 비	43	5	7	7	1	23

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- ‘10. 1. : 실시설계용역 완료
- ‘11. 4. : 공사 계약 및 1차분 착수
- ‘12. 5. : 1차분 공사 완료
- ‘13. 1. : 2차분 공사 완료
- ‘14. 1. : 3차분 공사 완료
- ‘16. 3. : 공사 완료(연차별 사업 추진)

□ 사업 효과

- 기초생활기반 확충에 따른 지역주민 교통편의 증진 및 삶의 질 향상

□ 위치도



□ 현장사진

