

거제 동서간 연결도로 건설

□ 목 적

- 2011년 거가대교 개통이후 우리시를 찾는 관광객 급증에 따른 시 관내 유일한 간선도로인 국도14호선과 시가지 주요 도로 병목현상 발생
- 국도·지방도 교통정체 해소와 남부권역의 최단거리 도로 연결로 지역 균형발전 도모 등 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 상동동 ~ 거제면 명진리
- 사업기간 : 2013년 6월 ~ 2020년 12월(7년 7개월)
- 사 업 량 : 도로 L=3.94km. B=20m(4차로)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013년	2014년		2015년이후
				기집행	미집행	
계	906	10	2	16	2	876
국 비						
도 비						
시 비	906	10	2	16	2	876

※ 투자계획은 2014년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- 2012. 07 : 타당성조사 및 기본계획 완료
- 2013. 06 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2013. 12 : 주민설명회 개최(거제면사무소)
- 2014. 09 : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 01 : 편입토지 보상협의

□ 사업 효과

- 지역간 연결 도로망 구축으로 지역균형 발전 촉진 및 최단거리 물류 수송으로 지역경제 활성화 도모, 국도14호선 교통정체 해소

