

# 대곡~황덕간 연결도로 개설사업

## □ 목 적

- 낙후된 도서지역의 균형개발 및 지역경제 활성화와 도서주민의 생활환경 개선

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 하청면 대곡리 일원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2016년(6년)
- 사업량 : 도로 L=527m, B=5.5~7.5m(교량 L=263m)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013년	2014년		2015년이후
				기집행	미집행	
계	106	48	23	12	8	15
국 비						
광 특	55	31	10	12	2	
도 비	10	5	2		3	
시 비	41	12	11		3	15

※ 투자계획은 2014년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황

- 2011. 04 : 공사 계약 체결
- 2011. 04 : 공사 착공
- 2014. 03 : 1~3차분 공사 완료(교대 2, 교각 4, 강교 제작)
- 2014. 04 : 강교 가설(아치교 60m, 접속교 203m)

## □ 문제점 및 대책

- 공사규모 대비 공사기간 과다로 주민불편 초래  
⇒ 공사기간 단축, 사업비 절감 및 주민불편 해소를 위하여 잔여 사업비 2015년 투입으로 사업 조기 완료

## □ 위치도



## □ 현장사진

