

# 지심도 해상시험소 이전사업

## □ 목 적

- 지심도내 국방·군사시설인 해상시험소 이전으로 지심도의 군사적 이용 목적성 해제하여 국방부로부터 소유권 이전

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 일운면 지세포리 산48-13번지 일원(서이말)
- 사 업 량 : 해상시험소 신축 (연면적 2,892.7㎡), 진입도로 L=50m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2016년
- 사 업 비 : 96억원(시 46억원, 국과연 50억원)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2015년	2016년	2016년이후
계	96	9	62	25	-
국 비	-	-	-	-	-
지 특	0	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-
시 비	46	6	15	25	-
기 타	50	3	47	-	-

※ 2016년 이후 투자계획은 향후 기본계획 수립 후 확정

## □ 추진상황

- 2013. 06. : 이전 합의각서 체결(국방부 ⇔ 국과연, 시)
- 2013. 07. : 이전 부지(서이말) 매입
- 2014. 12. : 시험지원시설 위·수탁 협약체결(시 ⇔ 국과연)
- 2015. 01. : 국립공원 행위협의(한려해상동부사무소)
- 2015. 08. : 해상시험소 신축공사 착공
- 2015. 10. : 지심도 개발준비 T/F팀 구성 운영

## □ 향후계획

- 2016. 8. ~ 10. : 해상시험소 이전 완료
- 2016. 11. : 지심도 소유권 이전 완료

## □ 위치도



## □ 항공사진(조감도 등)

