

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		도로과(도로조명팀)	이용준	4506

□ 사업개요

- 사업위치 : 장평동 산21-12번지 일원(국도14호선)
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2023. 7.(225일)
- 사업비 : 315백만원
- 사업내용 : 가로등 41개소 및 제어함 설치 1식

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	315	315				
국비	315	315				
도비						
시비						
민자등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별		추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률
임기내	2022	• 관리청(진주국토관리사무소) 실시설계 용역 및 사업 시행	10%	10%
	2023	• 사업 준공 및 운영(공약달성)	100%	100%

□ 그간 추진실적

- 2022. 08. : 진주국토관리사무소 설치 건의
- 2022. 09. : 진주국토관리사무소 설치 건의(출장방문)
- 2022. 10. : 진주국토관리사무소 사업 실시 설계용역 시행
- 2022. 12. : 진주국토관리사무소 사업 시행 및 착공
- 2023. 03. : 사업구간 가로등 기초 및 지중배관 설치
- 2023. 06. : 가로등주 및 제어반 설치, 인입공사 시행
- 2023. 07. : 시운전 및 준공