

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		기획예산실(경영평가팀)	김정남	3143

### □ 사업개요

- 사업위치 : 고현동 362번지 일원(64,224m<sup>2</sup>)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업비 : 20,500백만원
- 사업내용 : 시민공원 조성(산책로, 휴식공간 야간경관조명 등)

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	20,500	50		3,000	5,000	12,450
국비						
도비						
시비	20,500	50		3,000	5,000	12,450
민자 등						

### □ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 사업 착공]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진	달성률
임기내	2022	0%	0%
	2023	10%	20%
	2024	30%	60%
	2025	50%	100%
	2026	70%	
임기후	100%		
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비는 '포로수용소 유적공원 시민공원화 타당성 및 기본계획 수립 용역에 따라 작성하였으며 (토지매입비는 출자 반환 방법 미확정에 따라 제외) 향후 실시설계 이후 변경될 수 있음</li> </ul>		

## □ 그간 추진실적

- 2023. 2. : 포로수용소 유적공원리뉴얼 설문조사 실시
- 2023. 3. : 포로수용소 유적공원 타당성조사를 위한 선진자치단체 방문
- 2023. 5. : 제1회 추경예산 확보
- 2023. 6. : 포로수용소유적공원의 시민공원화 타당성 및 기본계획 수립용역 착수
- 2023. 9. : 포로수용소유적공원의 시민공원화 주민설명회 실시
- 2023. 10. : 포로수용소유적공원의 시민공원화 타당성 및 기본계획 수립용역 완료
- 2023. 11. : 2024-2028년 거제시 중기지방재정계획 반영

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 2. : 포로수용소유적공원 시민공원화를 위한 현물출자재산 반환계획 검토(방침결정)

## □ 향후 추진계획

- 2024. 4. : 공유재산 취득 동의안 시의회 의결
- 2024. 7. : 반환계약 체결(거제시-거제해양관광개발공사)
- 2024. 12. : 소유권 이전

## □ 문제점 및 대책

- 대규모 재정사업으로 지방 재정 부담 : 국·도비 확보 필요

## □ 2024년 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2024년 예 산	집 행 액					비고
		계	1분기	2분기	3분기	4분기	
합 계							
국 비							
도 비							
시 비							
민 자 등							