

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관부서(팀)	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		공원과(국가정원팀)	김재현	4373

### □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 동부면 산촌리 757번지 일원
- 총사업비 : 198,600백만원(국비100%)
- 사업량 : 국가정원 조성(40.4ha)
- 사업기간 : 2024. ~ 2030.
- 사업내용 : 아세안 테마정원, 산림문화숲, 평화정원, 수생정원, 전시온실 등

### □ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
합계	198,600	500		1,000		
국비	198,600	500		1,000	예타 완료 후 연차별 투자계획 수립	
도비						
시비						
민자 등						

### □ 연차별 추진 목표 [임기 중 달성 목표 : 추진 40%]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)	추진율	달성률	
임기내	2022	국가정원 대상지 선정 및 기본구상용역 완료	5%	5%
	2023	예비타당성조사 대상사업 선정	10%	10%
	2024	예비타당성조사 통과, 국가정원 조성 기본계획 추진	20%	20%
	2025	국가정원 조성 및 기본 및 실시설계 시행	30%	30%
	2026	국가정원 조성 및 기본 및 실시설계 완료(공약달성)	40%	100%
임기후	국가정원 조성공사 착공 및 준공	100%		
비고				

## □ 그간 추진실적

- 2019. 11. : 한·아세안 특별정상회의 공동의장 성명 채택
  - 2022. 02. : 정원도시 육성을 위한 업무협약 체결(산림청-경상남도-거제시)
  - 2022. 04. : 한·아세안 국가정원 조성 타당성 조사 및 기본구상 용역 착수
  - 2022. 07. : 한·아세안 국가정원 대상지 건립대상지 선정
  - 2022. 12. : 한·아세안 국가정원 조성 타당성 조사 및 기본구상 용역 완료
  - 2023. 02. : 한·아세안 국가정원 조성 예비타당성조사 신청 (산림청→기재부)
  - 2023. 04. : 한·아세안 국가정원 조성 대상지 개발행위허가제한지역 지정·고시 완료
  - 2023. 05. : 기획재정부 제1차 재정사업평가위원회 개최(예타대상사업 미선정)
  - 2023. 08. : 주한아세안 5개국 대사 면담(미얀마, 인도네시아, 태국, 브루나이, 필리핀)
  - 2023. 09. : 한·아세안 국가정원 조성 예비타당성조사 재신청 (산림청→기재부)
  - 2023. 09. : 한·아세안 국가정원 조성 주민공청회 개최
  - 2023. 10. : 한·아세안 국가정원 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부)
  - 2023. 12. : 한·아세안 국가정원 예비타당성조사 착수(KDI)
- 

## □ '24년 1분기 추진성과(실적)

- 2024. 01.~현재 : 예비타당성조사(KDI) 자료요구 및 질의서 회신(1~4차)
  - 2024. 02. : 대통령 경남 민생토론회 조기 착공 건의
  - 2024. 03. : 한·아세안 국가정원 예타 추진 관계기관 협의회 개최(산림청-경상남도-거제시)
- 

## □ 향후 추진계획

- '24. ~ '25. : 예비타당성조사 통과, 정원조성예정지 지정, 기본계획 수립
- '25. ~ '26. : 국가정원 기본 및 실시설계 시행
- '27. ~ '30. : 국가정원 조성 공사 착공 및 준공