

# 수양동 복합청사 건립

## □ 목 적

- 2007년 6월 신현읍이 분동됨에 따라 수양동 청사신축 시급
- 주민센터, 도서관에 어린이집을 포함하는 복합청사 건립으로서 다양한 행정적·문화적욕구를 충족, 보육인프라를 확대코자 함.

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 양정동 665-1번지 외 10필지
- 사업기간 : 2013. 01. ~ 2015. 03.(2년3개월)
- 사업량 : 복합청사(주민센터, 도서관, 어린이집) 신축공사 1식
- 공 정 율 : 10%(‘13. 6월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	90			26	8	56
국 비	12				2	10
도 비	1				1	
시 비	77			26	5	46

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- ‘10. 10 : 공유재산관리계획 및 투·융자 심사 승인
- ‘12. 12 : 공유재산 심의회(시의회 동의)
- ‘13. 04 : 토지협의취득을 위한 감정평가 및 보상협의
- ‘13. 04 : 도시관리계획변경 입안 및 실시설계용역 발주
- ‘13. 07. : 도시관리계획 변경(자연녹지→제1종일반주거지역)
- ‘14. 01 ~ ‘15. 03 : 공사착공 및 준공

## □ 사업 효과

- 주민센터, 도서관에 어린이집을 포함하는 복합청사 건립으로서 다양한 행정적·문화적욕구를 충족, 보육인프라 확대

## □위치도



## □현장사진

