

# 옥포국제학교 이전 신축사업

## □ 목 적

- 외국인 정주생활환경 개선으로 조선·해양플랜트 수주의 국제 경쟁력 강화와 함께 외자유치 기반 구축으로 투자를 촉진하기 위함

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 옥포동 309번지 일대
- 사업기간 : 2012. 3. ~ 2014. 2.
- 사업 량 : 신축 - 지상 5, 지하 1, 연면적 6,689.76㎡
- 공 정 율 : 39%(‘13. 6월말 기준)

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	30			27.5	2.5	
국 비	15			15		
도 비	7.5			5	2.5	
시 비	7.5			7.5		

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- ‘12. 3. 8. : 옥포국제학교 신축(이전) 지원 건의(시→경남도)
- ‘12. 9.18. : 지경부 외국인투자위원회 「옥포국제학교 신축이전계획안」 심의 가결
- ‘12.12. . : 도시계획시설시설의 사업시행자 지정 및 실시계획인가 고시
- ‘13. 2. 6. : 옥포국제학교 건축 기공식 및 착공
- ‘13. 5.30. : 보조금 교부(1차) - 27.5억원
- ‘13.11.30. : 보조금 교부(2차) - 2.5억원

## □ 사업 효과

- 외국인 교육시설 개선으로 쾌적한 교육환경 조성
- 지역 교육 수요 충족으로 안정적 체류 지원과 생활 편의 제공
- 인프라시설 확충으로 지역 산업체 해외 수주 유리 및 수출 증가

## □ 위치도



## □ 현장사진

