

# 지세포 해양레포츠 타운 조성

## □ 목 적

- 남해안을 선도하는 해양관광 인프라 구축 해양경제 중심부각
- “MY YACHT” 시대 대비하여 레저·스포츠 저변 확대 육성기반 마련

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 일운면 지세포리 지세포항 일원
- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년(3년)
- 사업량 : 411,000㎡(124,320평)
  - 산책로, 전망대, 진입도로, 주차장, 해수욕장, 체험시설

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2013년	2014년		2015년이후
				기집행	미집행	
계	141	20		5	37	79
국 비	53	10		5	16	22
도 비	16	3			6	7
시 비	72	7			15	50

※ 투자계획은 2014년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- 2013. 12 : 1차 공사(지세포 해안경관 산책로 조성)계약 및 착공
- 2014. 06 : 지세포 해안경관 산책로 조성공사(1차분) 준공
- 2014. 09 : 2차 공사 (도로 및 주차장) 착공
- 2015. 06 : 1차 공사 (지세포 해안경관 산책로 조성) 준공

## □ 문제점 및 대책

- 도로 및 주차장 토지 보상애로, 해수욕장 및 체험시설 시행 곤란
  - ⇒ 일부 사업변경(토지 보상비 50억원 시비 과다 부담) 즉시 추진



