

사업 구분	계속	임기내	예산	공개	담당	주관 부서	담당자	전화번호
	신규	임기외	비예산	비공개		체육지원과(체육시설팀)	차상기	3917

□ 사업개요

- 사업위치 : 하청면 하청리 577-1 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 사업비 : 150백만 원
- 사업내용 : 생활체육활동 인구 증가 및 체육시설 부족 민원해소를 위한 게이트볼 전용구장 조성 / 차양지붕(차양막) 신설 및 인조잔디 교체(27m x 22m)

□ 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기후
합계	150	150				
국비						
도비						
시비	150	150				
민자 등						

□ 연차별 추진목표 [임기 중 달성 목표 : 완료]

연도별	추진 목표(달성 확인 지표)		추진율	달성률
임기내	2022	• 거제시 게이트볼협회 의견수렴		
	2023	• 실시설계용역, 공사 착공 및 준공(공약달성)	100%	100%
비고	*사업비 감 400→150사업내용 변경)			

□ 그간 추진실적

- 2023. 02. : 하청게이트볼장 개선 실시설계용역 발주
- 2023. 03. : 하청게이트볼장 회장 의견수렴
- 2023. 04. : 시설개선 실시설계용역 완료
- 2023. 06. : 하청게이트볼장 개선공사 계약 및 착공
- 2023. 09. : 하청게이트볼장 개선공사(인조잔디 및 차양구조물) 완료
- 2023. 10. : 차광막 자동화시설 설치
- 2023. 11. : 준공