

능포항 어촌관광개발사업

□ 목 적

- 낙후어항을 휴식공간 등의 해상공원기능을 접목한 관광어촌 어항으로 개발하여 어업인의 삶의 질 향상 및 소득증대에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 능포동 능포항 일원
- 사업기간 : 2011년 ~ 2015년(5년간)
- 사업량 : 28,508m²(어항편익, 마라나 배후, 특산물 판매, 도로, 주차장 등)
- 공 정 율 : 47%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	92.0	4.0	15.8	2.5	7.5	62.2
국 비	46.0	2.0	7.9	1.2	3.8	31.1
도 비	13.8	0.6	2.4	0.4	1.1	9.3
시 비	32.2	1.4	5.5	0.9	2.6	21.8

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- '12.05.24. : 총괄 및 1차분 착공
- '13.05.06. : 2차분 착공
- '13.12.23. : 1차분 준공

□ 사업 효과

- 도심지 주민의 반나절, 1일 휴식공간 제공 - 가족·그룹단위
- 해역별 친수 공간 조성으로 지역균형개발 - 해양관광도시 인프라 구축

□ 위치도



□ 현장사진

