

# 목재문화체험장 조성사업

## □ 목 적

- 다양한 목재문화 체험기회 제공으로 목재에 대한 정보와 지식보급을 통해 목재이용의 잠재 수요 창출 및 산림문화 휴식공간 제공
- 지역관광 문화자원과의 시너지 효과 극대화를 통한 지역경제 활성화 기여

## □ 사업개요

- 위 치 : 거제시 동부면 구천리 산103번지(거제자연휴양림 내)
- 사업기간 : 2012년~2015년(4개년)
- 사 업 량 : 목재문화체험장 조성 1식

## □ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년이후
				기집행	미집행	
계	52	-	2	0.5	7.5	42
국 비	42	-	2	0.5	6	33.5
도 비	3	-	0	0	0.5	2.5
시 비	7	-	0	0	1	6

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

## □ 추진상황 및 향후계획

- '09. 05. 20 : 산림청 목재문화체험장 조성 공모 당선
- '12. 06. 26 : 노자산 목재문화체험장 기본 및 실시설계 용역
- '13. 03. 15 : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최
- '13. 05. 13 : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최
- '13. 10 ~ '14. 05 : 1차 사업 착공 및 준공
- '14. 06 ~ '14. 12 : 2차 사업 착공 및 준공
- '15. 02 ~ '15. 12 : 3차 사업 착공 및 준공

## □ 사업 효과

- 목재문화 체험장 조성으로 목재산업 활성화 및 목재이용 수요창출
- 산촌개발을 통한 지역균형발전 및 고용창출 기여

## □ 위치도



## □ 조감도

