

궁농 해양낚시공원 조성

□ 목 적

- 거가대교 개통과 연계 도시민의 다양한 관광레저욕구 효율적 대처
- 기존의 자연자원과 연계한 가족, 그룹단위 낚시레저 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 거제시 장목면 송진포리(궁농항 일원)
- 사업기간 : 2009년 ~ 2014년(6년간)
- 사업량 : 낚시테크, 인공어초, 경관조명, 경관웬스 조형물, 휴식공간 등
- 공 정 율 : 40%(‘13. 6월말 기준)

□ 투자계획

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	기 투 자	2012년	2013년		2014년 이후
				기집행	미집행	
계	97.0	22.4	6.1	4.4	5.6	58.5
국 비	25.0	8.9	2.8	2.2	2.8	8.3
도 비	7.5	2.7	0.8	0.7	0.8	2.5
시 비	64.5	10.8	2.5	1.5	2.0	47.7

※ 투자계획은 2013년 6월말 기준으로 작성하였으며 향후 재정 여건에 따라 변동될 수 있음

□ 추진상황 및 향후계획

- ‘09. 12. 27 : 실시설계완료 - 인·허가 협의
- ‘11. 01. 21 : 1차 준공 - 인공어초 170개, 현장사무실 등
- ‘11. 10. 25 : 2차 준공 - 해상파일 28공, 오탁방지막, 등부표2기
- ‘12. 08. 10 : 3차 준공 - 해상파일 12공, 진입테크 76.7m
- ‘13. 06 ~ ‘14. 01. 28 : 4차 착공 및 준공 - 원형테크 21공, 닻형테크19공

□ 사업 효과

- 해수욕장, 낚시공원, 마리나 등 해양관광 네트워크구축 시너지효과 기대
- 생동감있는 체험위주 관광상품 개발, 어촌경쟁력 확보 연계사업 유치

□ 조감도



□ 현장사진

