산달도 연륙교 가설

분 야	부 서 명	담 당 명	담 당 자	진 행 률
도시·안전·교통	지역개발과	도서개발	최재우	70 %

◪ 사업개요

- 위　　치 : 거제면 소랑리 ~ 법동리(산달도)
- 사업기간 : 2013. ~ 2018.
- 사 업 비 : 487억 원
- 사 업 량 : 도로 L=1,413m, B=11.0 ~ 15.7m
  - 연 륙 교 : L=620m, B=13.0 ~ 15.7m
  - 접속도로 : L=793m, B=11.0m(거제측 550m, 산달도측 243m)
- 시 공 사 : 롯데건설㈜ 외 1
- 감 리 사 : ㈜유신 외 2

◪ 추진실적

- 2013. 09. ~ 2016. 01. : 1 ~ 3차분 공사완료
  (거제측 접속부 토공, 현장타설말뚝 25본,
  PC 하우스 4개)
- 2016. 01. ~ 2017. 01. : 4차분 공사완료
  (교량 하부공 - 사장교 및 접속교 교각)
- 2017. 01. : 4차분 공사 완료 ⇒ 삭제
- 2017. 01. : 5차분 공사 발주(교량 상부)

◪ 향후계획

- 2018. 09. : 사업 준공

◪ 기대효과

- 접근성 향상에 따른 도서민의 교통편의 제공 및 생활환경 개선

◪ 위치도

◪ 조감도